



Projekt:	103-P-16 ZTUO Szczecin				Strona:
Zamawiający:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9	Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9	1	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:		Rewizja:	Data:
PPW	103-P-16	103-51-4202-012-01-PP		0	2017-03
					Ilość stron: 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz elementów projektu nie objętych niniejszym projektem ze względu na nie wykonanie ich na budowie, a objętych zakresem przez projekt wykonawczy.

1. Nie zabudowano zestawu hydroforowego w komorze podziemnej.
2. Nie wykonano przyłącza Wpp12-Wpp12.1.
3. Nie wykonano odcinka sieci wody technologicznej Wt7.3-Wt7.4.2 oraz komory z zaworem odcinającym.
4. Nie wykonano pomiaru na rurociągu wody technologicznej w komorze P8.2.
5. Nie wykonano pomiary na rurociągu wody chłodzącej w komorze P.8.1.
6. Nie wykonano przyłącza S7-S7a do zbiornika P.1.
7. Nie wykonano przyłączy kanalizacji technologicznej na placu balotów z odwodnienia liniowego na odcinkach A-Dt6.1a oraz B-Dt6.1.
8. Nie wykonano przyłącza kanalizacji technologicznej z boksu złomu A.18.4 do studni T2a.
9. Nie wykonano odcinka kanalizacji technologicznej Dt1-Pt1 oraz nie zabudowano pompowni ścieków technologicznych Pt1.
10. Nie wykonano odcinków kanalizacji technologicznej Dt11-Ost1, Dt11b-Ost1, T3-T3a.
11. Nie wykonano kanalizacji technologicznej grawitacyjnej na odcinku KPt-PDt.
12. Nie zabudowano pompowni ścieków technologicznych PDt oraz odcinka kanalizacji technologicznej tłocznej.
13. Nie wykonano kanalizacji deszczowej czystej z dachu budynku G.4 do do studni Dc3.5.
14. Nie wykonano kanalizacji deszczowej czystej na odcinku Dc1a-Dc1.
15. Nie wykonano kanalizacji deszczowej czystej na odcinku Dc0-Db0.
16. Nie wykonano kanalizacji deszczowej brudnej na niżej wymienionych odcinkach:
 - a. Db16-Db16.1,
 - b. Db16.2-Db15,
 - c. Db01-PDb,



Projekt:	103-P-16 ZTUO Szczecin				Strona:
Zamawiający:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9	Inwestor:	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9	2	
Faza Projektu:	Nr zlecenia Wykonawcy:	Nr dokumentu:		Rewizja:	Data:
PPW	103-P-16	103-51-4202-012-01-PP		0	2017-03

d. brakujący odcinek tłoczny za pompownię PDb.

17. Nie zabudowano:

- a. separatora oraz osadnika za studnią Db01,
- b. studni pomiarowej KP,
- c. pompowni PDb,
- d. pompowni PDb1.

18. Nie wykonano przykanalików z wpustów ściekowych: Kr1-Db18; Kr2-Db17; Kr3-Db17; Kr4-Db16.1; Kr5-Db16.1; Kr9-Db15; Kr50-Db15.2; Kr15-Db11.3; Od1-Db11.5; Kr20-Db10; Kr21-Db10; Kr47-Db8; Kr7.1-Db7.1; Kr22-Db7; Kr23-Db6; Kr24-Db5.1; Kr51-Db1.8.2; Kr45-Db1.8.1; Kr46-Db1.8; Od2-Db3; Od-Db2; Kr54-Db1.11a.

19. Nie wykonano odwodnienia komory wodomierzowej KW dla wody pitnej do wpustu Kr50.

20. Nie zabudowano wylotów betonowych kanalizacji technologicznej i deszczowej przy brzegu Duńczycy.

Elementy niewykonane, zaznaczone w formie czerwonego prostokąta, w wersji PDF i papierowej pkt 1 do 20 należy wykonać zgodnie z projektem 086-31-4202 oraz wydanych KNA.

21. Łączenie elementów studzienki kanalizacji technologicznej pianką montażową - niezgodnie z projektem wykonawczym.

22. Zbyt płytko posadowione przyłącze wody pitnej do budynku IOŚ na odcinku Wp6.6.2-Wp6.6.1

23. Brak spadku na przyłączy wody pitnej do pompowni wody ppoż. odcinek Wp6.10a-Wp6.11

Elementy wykonane, niezgodnie z dokumentacją wykonawczą, zaznaczone w formie czerwonego prostokąta, w wersji PDF i papierowej istnieje konieczność potwierdzenia opracowania nowego rozwiązania projektowego opisanego w pkt. 20-22.

Na rysunkach profili dodatkowo zaznaczono na czerwono miejsca krzyżujących się sieci gdzie pomiar geodezyjny wskazuje potencjalną kolizję. Wynika to z błędu pomiaru powykonawczego. Należy zwracać szczególną uwagę przy prowadzeniu robót budowlanych poniżej poziomu terenu w okolicach krzyżowania się sieci.