

HARMONOGRAM POSTOJU REMONTOWEGO INSTALACJI ZUO																												
TERMIN POSTOJU od 08.10.godz. 0.00 do 29.10.2018 r. godz. 24.00																												
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC	CZĘŚĆ	Podmiot odpowiedzialny za realizację pracy	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	UWAGI		
	Praca linii 1																											
	Praca linii 2																											
	Praca turbozespołu																											
1	Demontaż i inspekcja termopar, systemu AGAM, lanc wtryskowych SNCR na kotle 1	-	ZUO																									
2	Demontaż i inspekcja termopar, systemu AGAM, lanc wtryskowych SNCR na kotle 2	-	ZUO																									
3	Przebieg transformatorów: BFT01, BAT10, BHT01, WS1	-	ZUO																									
4	Przebieg transformatorów: BFT02, BFT03, BHT02, BLT01, WS2	-	ZUO																									
5	Pomiary elektryczne na rozdzielnicach: BFA, BMA, BLD01	-	ZUO																									
6	Pomiary elektryczne na rozdzielnicach: BFB, BMB, BLD02	-	ZUO																									
7	Inspekcja szuflad na rozdzielnicach: BFA, BMA, BHA, BLE01	-	ZUO																									
8	Inspekcja szuflad na rozdzielnicach: BFB, BMB, BHB, BLE02	-	ZUO																									
9	Inspekcja szuflad na rozdzielnicach: BLB, BHC, test oświetlenia awaryjnego	-	ZUO																									
10	Wymiana bednarki i koryt kablowych pod BLD01-BLD02	-	ZUO																									
11	Wymiana opaski uziemiającej na ID Fan	-	ZUO																									
12	Odkurzenie szaf systemowych DCS, odkurzenie szaf z serwerami, odkurzenie i uporządkowanie wszystkich szaf niebędących w zakresie przetargu	-	ZUO																									
13	Serwis szuflady 404	-	ZUO																									
14	Pomiary doziemień na rozdzielnicach prądu stałego, synchronizacja UPS	-	ZUO																									
15	Montaż streamera	-	ZUO																									
16	Przesunąć koryta kablowe w polu odkładczym na IOS	-	ZUO																									
17	W szafce panelu OP73 umieścić grzałkę sterowaną termostatem	-	ZUO																									
18	Zapas światłowodów umieszczony wewnątrz szafy doz. wody amoniakalnej	-	ZUO																									
19	Nieuruchomiony system czyszczenia kulkami	-	ZUO																									
20	Uruchomienie i synchronizacja turbiny z DCS	-	ZUO																									
21	Zmiana sposobu montażu króćca montażu sondy pH na IOS	-	ZUO																									
22	Montaż innych czujników temperatury na obiegu CO	-	ZUO																									
23	Szkolenie z rozdzielnic SN	-	ZUO																									
24	Przeprowadzenie kabli zasilających do ogrzewania wpustów dachowych przez pomieszczenia transformatorów	-	ZUO																									
25	Kocioł 1 - budowa rusztowań wewnątrz kotła	2	Wykonawca																									
26	Kocioł 2 - budowa rusztowań wewnątrz kotła	2	Wykonawca																									
27	Kocioł 1 - Czyszczenie mechaniczne komory spalania, powierzchni ogrzewalnych, lejów popielowych IV ciągu, podajników zgrzeblowych popiołu pod IV ciągiem, odpowielaczy, odzulfaczy, kanałów spalin kotła 1 oraz porządkowanie rejonu wykonywanych prac.	3	Wykonawca																									
28	Kocioł 2 - Czyszczenie mechaniczne komory spalania, powierzchni ogrzewalnych, lejów popielowych IV ciągu, podajników zgrzeblowych popiołu pod IV ciągiem, odpowielaczy, odzulfaczy, kanałów spalin kotła 2 oraz porządkowanie rejonu wykonywanych prac.	3	Wykonawca																									
29	Kocioł 1 - Przygotowywanie powierzchni ogrzewalnych do badań grubości ścianek i pomiary grubości ścianek	4	Wykonawca																									
30	Kocioł 2 - Przygotowywanie powierzchni ogrzewalnych do badań grubości ścianek i pomiary grubości ścianek	4	Wykonawca																									
31	Kocioł 1 - demontaż rusztowań wewnątrz kotła	2	Wykonawca																									
32	Kocioł 2 - demontaż rusztowań wewnątrz kotła	2	Wykonawca																									
33	Kocioł 1 - przegląd instalacji paleniskowych kotłów nr 1 i 2 wraz z odzulfaczami i odpowielaczami	4	Wykonawca																									
34	Kocioł 2 - przegląd instalacji paleniskowych kotłów nr 1 i 2 wraz z odzulfaczami i odpowielaczami	4	Wykonawca																									
35	Kocioł 1 - przegląd i czyszczenie parowych podgrzewaczy powietrza.	4	Wykonawca																									
36	Kocioł 2 - przegląd i czyszczenie parowych podgrzewaczy powietrza.	4	Wykonawca																									
37	Kocioł 1 - przegląd wentylatorów powietrza chłodzącego, do spalania, powietrza pierwotnego i wtórnego, wentylatorów oparów	4	Wykonawca																									
38	Kocioł 2 - przegląd wentylatorów powietrza chłodzącego, do spalania, powietrza pierwotnego i wtórnego, wentylatorów oparów	4	Wykonawca																									
39	Kocioł 1 - przegląd instalacji zraszaczy i strzepywaczy popiołu	-	ZUO																									
40	Kocioł 2 - przegląd instalacji zraszaczy i strzepywaczy popiołu	-	ZUO																									
41	Kocioł 1 - przegląd instalacji palników rozpałkowych	-	ZUO																									
42	Kocioł 2 - przegląd instalacji palników rozpałkowych	-	ZUO																									
43	Kocioł 1 - przegląd instalacji próbobieraków na kotłowni	-	ZUO																									
44	Kocioł 2 - przegląd instalacji próbobieraków na kotłowni	-	ZUO																									
45	Linia 1 - czyszczenie przenośnika zgrzeblowego popiołu z IV ciągu wraz z instalacją odprowadzania popiołu z kotła	3	Wykonawca																									
46	Linia 2 - czyszczenie przenośnika zgrzeblowego popiołu z IV ciągu wraz z instalacją odprowadzania popiołu z kotła	3	Wykonawca																									
47	Linia 1 - czyszczenie mechaniczne leja elektrofiltra wraz z instalacją odprowadzenia popiołu spod elektrofiltrów.	3	Wykonawca																									
48	Linia 2 - czyszczenie mechaniczne leja elektrofiltra wraz z instalacją odprowadzenia popiołu spod elektrofiltrów.	3	Wykonawca																									
49	Linia 1 - przegląd elektrofiltra	4	Wykonawca																									
50	Linia 2 - przegląd elektrofiltra	4	Wykonawca																									
51	Przebieg turbozespołu w trakcie pracy		Wykonawca																									
52	Kontrola-sprawdzenie stanów eksploatacyjnych turbozespołu	6	Wykonawca																									
53	Kompletna kontrola wszystkich zabezpieczeń turbozespołu	6	Wykonawca																									
54	Sprawdzenie funkcjonalności zapisywania eksploatacji w PLC a DCS	6	Wykonawca																									
55	Kontrola szczelności dławnic zaworu szybkozamykającego, zaworów regulacyjnych oraz przestrzeni próżniowej podczas eksploatacji i przy niższej mocy.	6	Wykonawca																									
56	Kontrola układu oleju smarowego	6	Wykonawca																									
57	Przebieg turbozespołu w trakcie postoju	6	Wykonawca																									
58	Wykonanie próby szczelności zaworu szybkozamykającego i zaworów regulacyjnych	6	Wykonawca																									
59	Kontrola systemu oleju smarowego i regulacyjnego, wykonanie analizy chemicznej oleju turbinowego, wymiana wkładów filtracyjnych, usunięcie ewentualnych nieszczelności	6	Wykonawca																									
60	Kontrola, ewentualnie wymiana wkładów separatora par olejowych	6	Wykonawca																									
61	Sprawdzenie by-passowej jednostki filtracyjnej oleju smarowego	6	Wykonawca																									
62	Kontrola odwodnienia - sprawdzenie sprawności odwadniaczy	6	Wykonawca																									
63	Czyszczenie poszczególnych urządzeń turbozespołu	6	Wykonawca																									
64	Kontrola czystości osłony sprężarki szybkoobrotowej	6	Wykonawca																									
65	Kontrola i czyszczenie filtrów pomp kondensatu oraz sit odwadniaczy																											