



ANEKS NR 14

DO UMOWY NR ZUO/5/2012 ZAWARTEJ DNIA 18 LIPCA 2012 ROKU

zawarty w dniu 17 grudnia 2015 r. pomiędzy:

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381247, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, posługującym się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej 8513140503, REGON 320959491, reprezentowanym przez Tomasza Pawła Lachowicza – Prezesa Zarządu, zwanym dalej Zamawiającym

a

Mostostal Warszawa Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 11A, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008820, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5260204995, REGON 012059053, kapitał zakładowy 20 000 000 złotych (wpłacony w całości), reprezentowaną przez:

1. Andrzej Gołowski – Prezes Zarządu
2. Miguel Angel Heras Llorente – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej Wykonawcą

Zważywszy, że:

- I. W trakcie realizacji Przedsięwzięcia Wykonawca doznał przeszkód w realizacji Robót (zaprojektowanie i wykonanie części Robót) na skutek wystąpienia okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w Dacie Odniesienia, jak również w Dacie Rozpoczęcia.
- II. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) w punkcie 34 Części I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) oraz w klauzuli 13.1 Prawo do zmian Szczególnych Warunków Kontraktu (dalej zwanych SWK) Części II SIWZ (Wzór aktu umowy), i w zawartych w podpisanym przez Strony Kontraktie postanowieniach klauzuli 13.1 Prawo do zmian SWK, Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartego Kontraktu, polegających m.in. na przedłużeniu Czasu na Wykonanie.
- III. Zamawiający, na podstawie klauzuli 13.1.3 pkt 4 SWK, podjął decyzję o rezygnacji z realizacji części przedmiotu umowy (Kontraktu), a Wykonawca zaakceptował tę decyzję.
- IV. Wnioskiem z dnia 14 grudnia 2015 r. Wykonawca zwrócił się o dokonanie Zmiany do Kontraktu poprzez wydłużenie Czasu na Ukończenie oraz zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

V. Zamawiający rozpatrzył ww. wniosek Wykonawcy z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także **Stroną** zaś wspólnie **Stronami**, w celu zmiany Kontraktu, zawierają niniejszy Aneks zwany dalej **Aneksem nr 14**, o następującej treści:

§ 1

Przedłużenie Czasu na Wykonanie. Zrzeczenie się roszczeń.

1. Zmianie ulega postanowienie klauzuli 1.1.3.7 Załącznika 1a do Oferty [Załącznik do Oferty], stanowiącego Załącznik do Kontraktu, w ten sposób, że: dotychczasowe brzmienie:

Czas na Wykonanie	1.1.3.3	1250 dni
-------------------	---------	----------

otrzymuje brzmienie:

Czas na Wykonanie	1.1.3.3	do 10.12.2016
-------------------	---------	---------------

2. Przedłużenie Czasu na Wykonanie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu okoliczności, o których mowa w pkt I Preambuły.

Tym samym Wykonawca oświadcza, że zrzeka się roszczeń w stosunku do Zamawiającego, które powstały do dnia zawarcia Aneksu nr 14. Zrzeczenie się roszczeń dotyczy wszelkich roszczeń, w szczególności roszczeń finansowych (z wyłączeniem roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane w tym na podstawie przedłożonych Zamawiającemu faktur) opartych na okolicznościach, które Wykonawca zna na dzień zawarcia niniejszego aneksu, lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był znać, w tym wniesionych do Komisji Rozjemstwa w Sporach lub wniesionych do Inżyniera, bądź Zamawiającego, niezależnie od stadium w jakim ich rozpoznanie się znajduje i niezależnie od decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach lub Inżyniera, bądź Zamawiającego w sprawie tych roszczeń.

§ 2

Rezygnacja z części Robót.

Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

1. Zamawiający oświadcza, że podjął decyzję o rezygnacji z części Robót, a Wykonawca oświadcza, że akceptuje tę rezygnację. W związku z powyższym z rzeczowego przedmiotu Kontraktu wyłączony zostaje następujący zakres Robót:
- 1) opisany w rozdziale A.I PFU w punkcie 7.4 Zespół Wyprowadzenia mocy elektrycznej podpunkt 9) *Linia kablowa 15kV powinna być doprowadzona do Elektrowni na ul. Gdańskiej, z uwzględnieniem zapisów warunków*

Handwritten signature

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

- 2) Opisany w rozdziale A.I PFU w punkcie 6.4 Linia przesyłu i zasilania energią elektryczną podpunkt 1) Wykonawca zaprojektuje i wybuduje sieć elektroenergetyczną ze stacją trafo dla ZTUO oraz dokona przyłączenia do sieci energetycznej Odbiorcy/Dostawcy zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci energetycznej zał nr wstępne warunki przyłączeniowe.
 - 3) Opisany w rozdziale A.II w punkcie 8.1.1 Rozdział niskiego napięcia w zakresie pierwszego akapitu tj. „Stacja transformatorowa 15/0,4kV zlokalizowana w budynku spalarni, zasilana będzie linią kablową 15kV z Elektrowni na ul. Gdańskiej, Drugostronne zasilanie zrealizowane będzie z istniejącej stacji 15/0,4kV, zlokalizowanej przy ul. Hryniewieckiego”,
co oznacza, że wyłączeniu z realizacji przyjętych w PFU Robót podlega linia kablowa 15kV zasilająca transformatorową rozdzielnię SN zlokalizowaną w budynku spalarni z GPZ Elektrowni na ul. Gdańskiej oraz linia kablowa zasilająca rozdzielnię SN zlokalizowaną w budynku spalarni z istniejącej stacji 15/0,4kV zlokalizowanej przy ulicy Hryniewieckiego oraz linia zasilająca rozdzielnię SN z GPZ zlokalizowanego tuż przy działce ZTUO (zgodnie z załączonymi na etapie przetargu wstępnymi warunkami przyłączenia) i zasilanego przez linię napowietrzną 110kV wraz z wszelkimi robotami związanymi z realizacją wyłączonego zakresu Robót.
2. Powyższa rezygnacja spowodowana jest brakiem w obecnej chwili możliwości formalno-prawnych wykonania przyłączy określonych w powyższych zapisach PFU .
3. W związku z postanowieniami ust. 1, oraz w związku z Protokołem z negocjacji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z dnia 17.12.2014r. zmiana ulega wysokość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o której mowa w ust. 4 Aktu Umowy, poprzez jej zmniejszenie o kwotę 2.735.000,00 zł netto, (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100), tj. do kwoty 538 890 037,48 netto (słownie: pięćset trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem i 48/100) w konsekwencji czego zmiana ulega postanowienie ust. 4 Aktu Umowy w ten sposób, że:

dotychczasowe brzmienie:

„Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT): 666 198 796,10 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć i 10/100 PLN)

w tym VAT: 124 573 758,62 PLN

(słownie: sto dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem i 62/100 PLN)”

otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę:

ANEKS NR 14
DO UMOWY NR ZUO/5/2012 ZAWARTEJ DNIA 18 LIPCA 2012 ROKU

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT): 662 834 746,10 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć i 10/100 PLN)

w tym VAT: 123 944 708,62 PLN

(słownie: sto dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiem i 62/100 PLN)*

§ 3


Harmonogram realizacji Robót.

1. W związku z postanowieniami § 1 aktualizacji ulegnie Harmonogram realizacji Robót, o którym mowa w klauzuli 8.3 SWK. Harmonogram realizacji Robót zostanie przedstawiony w terminie 14 dni i podlega akceptacji Zamawiającego.
2. W Harmonogramie, o którym mowa w ust. 1, przyjmie się następujące terminy realizacji i kontroli postępu Robót:
 - 1) węzeł waloryzacji i żużli – pozycja 11.3.2 Harmonogramu – do dnia 29 lipca 2016 r.,
 - 2) pokrycie dachowe (bunkier odpadów) – pozycja 5.1.2.4.4 Harmonogramu – do dnia 29 czerwca 2016r.,
 - 3) obmurze linia I i linia II – pozycje: 6.3.7.16, 6.3.8.16 – do dnia 30 czerwca 2016r.,
 - 4) montaż transformator blokowy – pozycja 9.3.4 – do dnia 30 sierpnia 2016r.

§ 4

Ustalenia dotyczące prowadzenia Robót.

1. Z uwagi na konieczność zintensyfikowania Robót, Wykonawca zobowiązuje się, że:
 - 1) wprowadzi system pracy dwuzmianowej;
 - 2) zwiększy potencjał realizacyjny do wykonania Robót;
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zrealizuje w terminie 45 dni od zawarcia Aneksu nr 14. Uchybienie temu terminowi będzie stanowiło okoliczność uzasadniającą wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego.
3. Dodatkowo Strony ustalają, że prowadzenie robót będzie realizowane w następujący sposób:
 - 1) Wykonawca dochowa najwyższej staranności przy przygotowaniu każdej dokumentacji, tak aby nie zawierała braków formalnych a przedstawiane rozwiązania techniczne były kompletne;
 - 2) Wykonawca zgodnie z treścią punktu 2.4.5 części A.II Programu Funkcjonalno-Użytkowego naniesie zgłoszone przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu zmiany


Strona 4 z 6



ANEKS NR 14
DO UMOWY NR ZUO/5/2012 ZAWARTEJ DNIA 18 LIPCA 2012 ROKU

lub uwagi objęte Kontraktem do przygotowanej dokumentacji, z zachowaniem trybu przewidzianego Kontraktem;

- 3) Zamawiający, przy udziale Inżyniera Kontraktu, dołoży najwyższej staranności w celu dokonania przeglądu Dokumentów Wykonawcy (kl. 5.2 SWK) bez nieuzasadnionej zwłoki nie dłużej jednak niż w 21 dni oraz w celu rozpatrzenia wniosków o zgodę na zatrudnienie Podwykonawcy (kl. 4.4 SWK) w terminie 14 dni, mając na uwadze dobro Przedsięwzięcia i terminy realizacji Robót wskazane w Harmonogramie, co obejmuje w szczególności dokonywanie przeglądów z możliwie największym wyprzedzeniem w stosunku do określonych Kontraktem terminów. Powyższe nie powoduje utraty prawa do zatwierdzenia dokumentacji w określonych w Kontrakcie terminach.
4. Ponadto Strony postanawiają o rozszerzeniu zakresu, którego realizację Wykonawca może zlecić do wykonania podwykonawcom. W związku z tym w akapicie pierwszym Klauzuli 4.4 SWK po punkcie 29) o treści „zaprojektowania, wykonania, dostarczenia, montażu i uruchomienia specjalistycznej stacji przygotowania wody (Stacja),” dodaje się punkt 30) o treści „pozostałe do wykonania Roboty objęte Kontraktem.” Pozostałe zapisy klauzuli 4.4 SWK, w szczególności dotyczące czynności niezbędnych do zatrudnienia poszczególnych podwykonawców pozostają w mocy ze zmianami wynikającymi z niniejszego aneksu (w szczególności ust. 3 pkt 3 powyżej).
5. W związku z tym, że roboty, nie leżące po stronie Wykonawcy, niezbędne do uzyskania pełnej funkcjonalności Przedsięwzięcia, polegające na:
 - 1) budowie linii kablowej od granicy działki, na której prowadzone jest Przedsięwzięcie do GPZ,
 - 2) budowie pompowni wody ciepłowniczej,

będą prowadzone przez inne podmioty w bezpośredniej bliskości Robót wykonywanych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z innymi podmiotami, w taki sposób, aby realizacja całego Przedsięwzięcia nie została zakłócona.

§5

Pozostałe postanowienia



1. Wszelkie pozostałe postanowienia Kontraktu, wyraźnie nie zmienione Aneks nr 14, pozostają w mocy bez zmian.
2. Wszelkie zmiany Aneksu wymagają dla swej ważności zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej.
3. Aneks sporządzono w 2 (słownie: dwa) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: jeden) dla każdej ze Stron.

Zamawiający

PRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU

Jacek Luchowicz

Wykonawca

Miguel Angel Heras Llorente

Wiceprezes Zarządu
Andrzej Gotawski

Prezes Zarządu
Mostostal Warszawa S.A.
02-673 Warszawa
ul. Konstruktorska 11 A

-1-